

MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS: 20 de Março, 20 de Setembro, Artur Begnini, Guilherme Rosseto e Jango Biriva

Item	Discriminação dos Serviços	Valor	Etapas (meses)			
			1a	2a	3a	4a
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 648,39	R\$ 648,39			
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 476.159,07		R\$ 158.719,69	R\$ 158.719,69	R\$ 158.719,69
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 40.018,27	R\$ 20.009,14	R\$ 20.009,13		
4	CALÇADAS	R\$ 166.716,39		R\$ 55.572,13	R\$ 55.572,13	R\$ 55.572,13
5	SINALIZAÇÃO VERT. E HORIZONTAL	R\$ 19.662,10			R\$ 9.831,05	R\$ 9.831,05
TOTAL COM BDI		R\$ 703.204,22	R\$ 20.657,53	R\$ 234.300,95	R\$ 224.122,87	R\$ 224.122,87
%		100%	2,94	33,32	31,87	31,87

Novo Barreiro/RS, 06/06/2016

Ivandro da Silva Schlemer / Prefeito Municipal

GTS Engenharia Ltda
Eng. Civil Geraldo Olivo Tres / CREA RS062.253