

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) PORTE 2

LOCAL: RUA 20 DE SETEMBRO - NOVO BARREIRO RS

DATA: JUNHO 2014

ÁREA: 595,42M²

ITEM/DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	TOTAL
1. MOBIL. - CANT. DE OBRAS	24.625,33	3,07%	24.625,33	100,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
2. MOVIMENTO EM TERRA	3.161,32	0,39%	3.161,32	100,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
3. COBERTURA	56.275,45	7,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.392,82	70,00%	16.882,64	30,00%	100,00%
4. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	225.890,59	28,19%	79.061,71	35,00%	79.061,71	35,00%	67.767,18	30,00%	0,00		0,00	0,00%	100,00%
5. ALVENARIA VEDAÇÃO	56.731,02	7,08%	0,00	0,00%	19.855,86	35,00%	28.365,51	50,00%	8.509,65	15,00%	0,00	0,00%	100,00%
6. IMPERMEABILIZAÇÃO	14.298,99	1,78%	7.149,49	50,00%	7.149,49	50,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%
7. REVESTIMENTOS	203.919,57	25,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.959,78	50,00%	101.959,78	50,00%	0,00	0,00%	100,00%
8. ESQUADRIAS	69.186,56	8,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.593,28	50,00%	34.593,28	50,00%	100,00%
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	60.487,78	7,55%	6.048,78	10,00%	0,00	0,00%	6.048,78	10,00%	21.170,72	35,00%	27.219,50	45,00%	100,00%
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	59.480,59	7,42%	5.948,06	10,00%	0,00	0,00%	5.948,06	10,00%	20.818,21	35,00%	26.766,27	45,00%	100,00%
11. AR COMPRIMIDO	13.016,25	1,62%	1.301,63	10,00%	0,00	0,00%	1.301,63	10,00%	4.555,69	35,00%	5.857,31	45,00%	100,00%
12.COMUNICAÇÃO VISUAL	4.600,00	0,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.600,00	100,00%	100,00%
13.DIVERSOS - LIMPEZA DE OBRA	9.513,47	1,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		3.805,39	40,00%	5.708,08	60,00%	100,00%
CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO	801.186,93	100,00%	127.296,32	15,89%	106.067,06	13,24%	211.390,94	26,38%	234.805,54	29,31%	121.627,08	15,18%	100,00%
TOTAIS COM BDI	1.001.483,66		159.120,40		132.583,82		264.238,67		293.506,93		152.033,85		
PARCELAS ACUMULADAS			159.120,40	15,89%	291.704,22	29,13%	555.942,89	55,51%	849.449,82	84,82%	1.001.483,66	100,00%	0,00%

NOVO BARREIRO (RS), 16 DE JUNHO DE 2014.

Jocassia Tonini
Arqª e Urbª
CAU A70052-5

Ivandro Schlemer
Prefeito Municipal